



جمهوری اسلامی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست عمومی خدمات انجیرری تاسیسات آب
ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب
آمریت طرح و دیزاین بند، انهار و تحکیمات



قریه : نو جوی
ولسوالی : خواجه عمری
ولایت : غزنی
عنوان پروژه : سریند کانال نو جوی

پلان تقویمی پروژه

شماره	تشریحات	واحد	حجم	ماه های تقویمی																			
				ماه اول					ماه دوم					ماه سوم					ماه چهارم				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	کندن کاری های عادی:	m3	1379.60																				
2	برگاری مترکم:	m3	837.50																				
3	کانکرت هوادار بدون سیخ یا مارک 10MPa:	m3	26.90																				
4	کانکرت هوادار بدون سیخ یا مارک 20MPa:	m3	5.80																				
5	کانکرت هوادار سیخ دار یا مارک 25MPa:	m3	13.70																				
6	سنگ کاری با مصالحه (1:4)	m3	521.80																				
7	گببون پاکس های (2x1x0.5) :	m3	12.60																				
8	بلم کانکرت مارک 20	m3	48.70																				
9	فلتر جغلی 15mm:	m3	3.80																				
10	سنگ فرش با مصالحه:	m3	90.60																				
11	سنگ فرش با مصالحه:خشکه	m3	10.10																				
12	هنگاف کاری:	m2	484.27																				
13	کتاره فلزی ملمع شده:	m2	5.40																				
14	تهیه درز های کنترولی انبساط ساختمان ها (دیوار ها):	m	25.20																				
15	دروازه های آهنی عمودی:	No	3.00																				
16	لوحة پروژه:	No	1.00																				
شماره	فعالیت	نام	محل امضا																				
1	بر آورد کننده :	مهدی متین																					
2	چک کننده :	انجنیر محمد مبین امید																					
3	کنترول کننده :	انجنیر احمد شجاع																					

نوت:

1- توقف کار به دلیل سردی هوا؛ سیلابی و حل منازعات اجتماعی (Slack Period) در پلان فوق در نظر گرفته نشده است.

2 - هر یک از آیتم های فوق باید طبق مشخصات که در پل احجام ذکر گردیده است باید کار گردد.