

ولایت جوست
ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی
قریه ددوال

نوع پروژه: دیوار استنادی سنگی سواحل کانال سلیمی دریای شمل
تاریخ: 1399/6/11

اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست عمومی خدمات انجیری تاسیسات آب
ریاست سروی و دیزاین تاسیسات آب
آمریت طرح و دیزاین بند , انهار و تحکیمات

| شماره | تشریحات | واحد | مقدار | هفته ها | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|-------|---------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 1 | موبلایزیشن : شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسییس دفتر ساحوی و دیگر امورات جهت اجرای پروژه و دیموبلایزیشن (Demobilation) میباشد | LS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | کندن کاری های عادی: | m3 | 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | تهیه و ریختن جغل سنگ پارچه در تهداب دیوار به ضخامت 12 سانتی متر مطابق نقشه همراه با امور ایجابی و تأییدی انجنیر نظارت کننده پروژه. | m3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | کانکریت هوادار بدون سیخ با مارک ۱۰MPa: | m3 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | سنگ کاری با مصالحه ۱:۴ | m3 | 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | هنگاف کاری 1:3 | m2 | 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | کانکریت هوادار بدون سیخ با مارک ۲۰MPa: | m3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | تهیه و نصب واتر استاپ بعرض ۲۰ سانتی متر مطابق دیزاین و تأییدی انجنیر نظارت کننده. | m | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | پرکاری متراکم: | m3 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | عبور آبهای ساختمانی | LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | لوحة پروژه: تهیه، انتقال و نصب لوحه پروژه به اساس استاندارد از نوع سنگ مرمر مطابق نقشه و مشخصات تکنیکی معه تمام امورات ایجابی آن . | پایه | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | تست کانکریت توسط لابراتوار در هر ۲۵ متر مکعب یک تست اخذ گردد | تست | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

نوت: زمان آبخیزی شامل تعین وقت مطروحه نمیباشد.

چک کننده: انجنیر محمد حسن

#REF!

بررسی کننده: انجنیر احمد شجاع