ولایت :خوست

ولسوالی :اسماعیل خیل مندوزی

قریه :ددوال

نوع پروژه : دیوار استنادی سنگی سواحل کانال سلیمی دریای شمل

تاریخ : 1399/6/11

اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب

ریاست سروی ودیزاین تاسیات آب

آمریت طرح ودیزاین بند , انهار وتحکیمات

شماره	تشریحات	واحد	مقدار	هفته ها											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	موبلایزیشن : شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسییس دفتر ساحوی ودیگر امورات جهت اجرای پروژه ودیموبلایزشن(Demobilation) میباشد	LS	1												
2	کندن کاری های عادی:	m3	432												
3	تهیه و ریخت جغل سنگ پارچه در تهداب دیواربه ضخامت 12 سانتی مترمطابق نقشه همراه با آمور ایجابی و تائیدی انجنیر نظارت کننده پروژه.	m3	15												
4	کانکریت هوادار بدون سیخ با مارک ۱۰MPa:	m3	19												
5	سنگ کاری با مصاله ۴:۱	m3	393												
6	هنگاف کاری 1:3	m2	263												
7	کانکریت هوادار بدون سیخ با مارک ۲۰MPa:	m3	2												
8	تهیه و نصب واتر استاپ بعرض ۲۰ سانتی متر مطابق دیزاین وتائیدی انجنیر نظارت کننده.	m	25												
9	پرکاری متراکم:	m3	340												
10	عبور آبهای ساختمانی	LS													
11	لوحه پروژه: تهیه، انتقال و نصب لوحه پروژه به اساس ستاندرد از نوع سنگ مرمر مطابق نقشه و مشخصات تخنیکی معه تمام امورات ایجابی آن .	پایه	1												
12	تست کانکریت توسط لابراتوار در هر ۲۵ متر مکعب یک تست اخذ گردد	تست	27												

نوت : زمان آبخیزی شامل تعین وقت مطروحه نمیباشد.

ترتیب کننده: انجنیر عابدالله

بررسی کننده: انجنیر احمد شجاع

چک کننده : انجنیر محمد حسن