جمهوری اسلامی A1:X22افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب
ریاست سروی وپروژه سازی تاسیسات آب
آمریت طرح ودیزاین بند، انهار و تحکیمات

قریه: ژوری
ولسوالی : گومل
ولایت :پکتیکا
عنوان پروژه : دیوار استنادی

پلان تقویمی پروژه

شماره	تشریحات	واحد	حجم	ماه های تقویمی															
				ماه اول				ماه دوم				ماه سوم				ماه چهارم			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	کندن کاری های عادی:	m3	1628.60																
2	پرکاری متراکم:	m3	868.70																
3	کانکریت بدون سیخ (شیفته) سر دیواریا مارک :20MPa	m3	6.80																
4	سنگ کاری با مصاله (1:4)	m3	1183.20																
5	سنگ فرش خشکه	m3	215.90																
6	هنگاف کاری 1:3	m2	824.50																
7	تهیه درز های کنترولی انبساط ساختمان ها (دیوار ها):	m	45.00																
8	لوحه پروژه:	No	1.00																

شماره	فعالیت	نام	محل امضا
1	پر آورد کننده :	سیدولایت ابدال	
2	چک کننده :	انجنیر محمد مبین امید	
3	کنترول کننده :	انجنیر احمد شجاع	

نوت:

1- توقف کار به دلیل سردی هوا، سیلابی و حل منازعات اجتماعی (Slack Period) در پلان فوق در نظر گرفته نشده است

2 - هر یک از آیتم های فوق باید طبق مشخصات که در بل احجام ذکر گردیده است باید کار گردد.

کاپی مطابق اصل میباشد